

FONDAZIONE “BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLA”

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

Milazzo

DETERMINAZIONE n. 94 del 23/7/2024

Oggetto: Liquidazione Soc.Puca srl anticipazione 20% importo contrattuale lavori relativi a progetto di manutenzione ordinaria e restauro Chiesa di S. Nicola, in Milazzo, c.da Baronìa, di cui alla Mis.19, Sott.19-2 PSR Sicilia 2014-2020, Po.7.5 GAL Tirreno Eolie . CUP: I55F21002800002 – CIG: 94131465D0.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che, con deliberazione consiliare n.23 del 16/9/2022, è stato approvato uno stralcio del progetto esecutivo di riqualificazione della Chiesa di S.Nicola, in Milazzo, c.da Baronìa, annessa alla sede dell’Ente, già redatto dall’Arch.Giovanni Fiamingo e qui trasmesso in data 16/5/2022, prot.n.503, di cui alla Misura 19 - Sottomisura 19.2, del PSR Sicilia 2014 – 2020 – Azione PAL: 1.3 Operazione 7.5, del GAL TIRRENO EOLIE ed al conseguente Decreto di finanziamento n.22 del 22/6/2022, notificato in data 28/6/2022, in atti dal 29/6/2022 col prot.n.806, per un importo complessivo delle opere di € 99.942,63, comprensivo di oneri di sicurezza per € 5.911,97, giusto quadro economico ivi allegato;

CHE, con determinazione a contrarre n.102 del 22/9/2022, si è disposto, ex art.32 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di restauro della predetta Chiesa;

CHE i lavori di che trattasi sono stati affidati, in ossequio alla disciplina del Codice degli appalti, alla Società Puca Costruzioni s.r.l., con sede in Milazzo, per un importo complessivo contrattuale di € 81.136, 50, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 20 % e comprensivo di € 5.911,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE i lavori medesimi sono stati consegnati anticipatamente in via d’urgenza dal RUP con nota prot.n.1205 del 6/9/2022, ai sensi dell’art.8, c.1, lett.a), della L.n.120 dell’11/9/2020, stante il ristretto tempo di esecuzione assegnato dal decreto di finanziamento per il completamento delle opere;

CHE, in data 27/9/2022, si è proceduto alla consegna parziale dei lavori, ed, in data 7/12/2022, alla consegna definitiva, previa autorizzazione del RUP, prot.n.1494 del 5/12/2022;

CHE, a seguito di rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili in sede di progettazione, si è resa necessaria apposita perizia di variante in corso d’opera da sottoporre all’approvazione dell’Alta Sorveglianza, con necessaria sospensione dei lavori ad opera del D.L. con verbale del 15/12/2022 e con decorrenza dal 16/12/2022;

CHE, in data 2/5/2023, con nota prot.n.488, il progetto di variante è stato trasmesso alla competente Soprintendenza, che ha espresso parere favorevole con nota prot.n.12139 del 30/6/2023, in atti dell’IPAB con prot.n.794;

L

CHE la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 1/2/2024, dell'importo di € 116.144,16 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20%, qui trasmessa in pari data, è stata approvata dal CdA dell'Ente con deliberazione consiliare n.7 del 10/6/2024, e, indi, dallo scrivente RUP con determinazione n. 73 del 24/6/2024;

CHE, in data 3/7/2024, sono stati sottoscritti, con la Ditta appaltatrice, sia il relativo atto di sottomissione che l'addendum al contratto originario;

CHE, conseguentemente, è stata disposta la ripresa dei lavori come da verbale agli atti;

VISTA la nota prot.n.1040 del 12/7/2024, con cui la Soc. Puca Costruzioni srl, ha richiesto, ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con nota prot.n.1040 del 12/7/2024, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori di che trattasi, pari ad € 16.227,30 al netto dell'IVA;

VISTA la polizza fideiussoria, qui trasmessa con missiva prot.n.1062 in data 17/7/2024, dell'importo di € 16.635,00 (pari all'anticipazione concessa maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori), n.06/01/24/3195663 emessa il 16/7/2024 in favore di questa Fondazione, dalla Finanziaria Romana SpA, iscritta al n.1073795 dell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTA la fattura elettronica n.71/24 del 15/7/2024, protocollata in data 16/7/2024 al n.1056, dell'importo di € 16.227,30, oltre IVA per € 1.622,73, e così in totale di € 17.850,00;

VISTO il DURC rilasciato in data 16/7/2024, prot.n.1057 ed accertatane la regolarità;

VISTO l'art.1 del D.L.24/4/2017 n.50, convertito nella L.21/6/2017 n.96, che ha modificato la disciplina della scissione di pagamento (c.d. split payment), di cui all'art.17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n.633, estendendone l'ambito soggettivo di applicazione anche a quest'Ente;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento dell'anticipazione richiesta, sussistendone i presupposti;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/4/2016 n.50 e s.m.i.;*
- il D.Lgs.31/3/2023 n.36;*

VISTI, altresì:

- gli artt.11 e 12 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;*
- l'art.26 del vigente Statuto, che demanda al Segretario, quale responsabile dei servizi dell'Ente, l'attività di gestione*


D E T E R M I N A

- a) Di liquidare e pagare alla Soc. Puca Costruzioni srl, a titolo di anticipazione del 20% - prevista dall'art.35, comma 18, del D.Lgs.n.50/2016 - dell'importo contrattuale dei lavori di manutenzione ordinaria e restauro Chiesa di S. Nicola, in Milazzo, c.da Baronìa, di cui alla Mis.19, Sott.19-2 PSR Sicilia 2014-2020, Po.7.5 GAL Tirreno Eolie, la somma di € 16.227,30,*

oltre IVA per € 1.622,73, e così in totale € 17.850,03, portata dalla fattura elettronica n.71/24 del 15/7/2024 (pto.n.1056 del 16/7/2024), il tutto come meglio in narrativa descritto e previa positiva verifica Equitalia;

- b) di dare atto che la predetta somma di € 17.850,03 trova imputazione al Titolo 2, cap.2907, art.1, dei RR.PP, nel sottoconto di Tesoreria appositamente all'uopo istituito;*
- c) di dare, altresì, atto che la relativa imposta sul valore aggiunto, pari ad € 1.622,73 verrà versata separatamente all'Erario nei modi e tempi di legge;*
- d) di dare atto, infine, che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione ai sensi della normativa vigente;*

*Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Lucia Lombardo)*



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Ai sensi dell'art. 14 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art. 19 dello Statuto)


Si attesta che la spesa di € 17.850,03 trovasi imputata a carico dello stanziamento iscritto al Titolo 2°, cap. 2907, art. 1, dei RR.PP.

Milazzo, 23 luglio 2024

Il Responsabile del servizio finanziario

(Dott.ssa Erminia Maria Tindara Codraro)

Erminia Maria Tindara Codraro



Publicata all'Albo Pretorio online dell'Ente dal al.....

Milazzo,

Il Responsabile del servizio

(Dott.ssa Lucia Lombardo)