

# **“FONDAZIONE “BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO””**

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167  
I.P.A.B. riconosciuta con D.A. n.673 del 12/11/1987  
**MILAZZO**

**DETERMINAZIONE n. 135 del 13/11/2024**

**Oggetto:** Approvazione e liquidazione alla Società “PUCA S.r.l.” 1° Stato Avanzamento Lavori al 2/8/2024 (SAL n.1) relativo a progetto di manutenzione ordinaria e restauro Chiesa di S. Nicola, in Milazzo, c.da Baronìa, di cui alla Mis.19,, Sott.19-2/7.5, Ambito Tematico 1: Turismo sostenibile, PSR Sicilia 2014-2020, Bando GAL Tirreno Eolie del 15/4/2020, pubblicato l’1/9/2020 - Atto concessione n.22 del 22/6/2022 - **CUP: I55F21002800002 – CIG: 94131465D0.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E R.U.P.**

*PREMESSO* che, con deliberazione consiliare n.23 del 16/9/2022, è stato approvato uno stralcio del progetto esecutivo di riqualificazione della Chiesa di S.Nicola, in Milazzo, c.da Baronìa, annessa alla sede dell’Ente, già redatto dall’Arch. Giovanni Fiamingo e qui trasmesso in data 16/5/2022, prot.n.503, di cui alla Misura 19 - Sottomisura 19.2, del PSR Sicilia 2014 – 2020 – Azione PAL: 1.3 Operazione 7.5, Ambito Tematico 1: Turismo sostenibile, Bando GAL TIRRENO EOLIE del 15/4/2020, pubblicato l’1/9/2020, Atto di concessione n.22 del 22/6/2022, notificato in data 28/6/2022, in atti dal 29/6/2022 col prot.n.806, per un importo complessivo delle opere di € 99.942,63, comprensivo di oneri di sicurezza per € 5.911,97, giusto quadro economico ivi allegato;

*CHE*, con determinazione a contrarre n.102 del 22/9/2022, si è disposto, ex art.32 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di restauro della predetta Chiesa;

*CHE* i lavori di che trattasi sono stati affidati, in ossequio alla disciplina del Codice degli appalti (D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.), alla Società Puca Costruzioni s.r.l., con sede in Milazzo, per un importo complessivo contrattuale di € 81.136,50, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 20 % e comprensivo di € 5.911,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

*CHE* i lavori medesimi sono stati consegnati anticipatamente in via d’urgenza dal RUP con nota prot.n.1205 del 6/9/2022, ai sensi dell’art.8, c.1, lett.a), della L.n.120 dell’11/9/2020, stante il ristretto tempo di esecuzione assegnato dal decreto di finanziamento per il completamento delle opere;

*CHE*, in data 27/9/2022, si è proceduto alla consegna parziale dei lavori, ed, in data 7/12/2022, alla consegna definitiva, previa autorizzazione del RUP, prot.n.1494 del 5/12/2022;

*CHE*, a seguito di rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili in sede di progettazione, si è resa necessaria apposita perizia di variante in corso d’opera da sottoporre all’approvazione dell’Alta Sorveglianza, con necessaria sospensione dei lavori ad opera del D.L. con verbale del 15/12/2022 e con decorrenza dal 16/12/2022;

*CHE* in data 16/2/2023, prot.n.210, è stato stipulato il relativo contratto di appalto, con annesso capitolato speciale;

CHE, con nota prot.n.488 del 2/5/2023, facendo, peraltro, seguito a pregressa integrazione documentale, è stato inoltrato il progetto di variante alla locale Soprintendenza, la quale ha espresso parere favorevole con nota prot.n.12139 del 30/6/2023, in atti dell'IPAB con prot.n.794;

CHE, con pec del 18/8/2023, il Direttore dei Lavori ha rappresentato come la redazione dei conseguenti elaborati esecutivi avrebbe sicuramente richiesto una maggiore spendita di tempo, tale da giustificare un'istanza di proroga al GAL Tirreno Eolie;

CHE, pertanto, con nota prot.n.1223 del 30/8/2023, è stata inviata al predetto GAL una richiesta di proroga per il completamento delle opere progettuali;

CHE, con atto di proroga n.18 del 7/9/2023, acquisito in data 8/9/2023 al prot.n.1263, il GAL Tirreno Eolie ha assegnato alla Fondazione ulteriori mesi 6 dalla data di firma dell'atto concessorio, con scadenza, quanto ai lavori, decorsi 30 mesi dall'atto medesimo;

CHE, con missiva prot.n.767 del 17/11/2023, qui pervenuta il 20/11/2023, prot.n.1695, lo stesso GAL ha, comunque, comunicato che tutti i progetti avrebbero dovuto essere conclusi entro e non oltre il 31/12/2024;

CHE, con nota dell' 1/2/2024, prot.n.179, indi integrata con nota prot.n.235 del 16/2/2024, il D.L. ha trasmesso la documentazione di rito afferente la perizia di variante e suppletiva predisposta in conformità alle indicazioni della competente Soprintendenza, con ivi allegato un nuovo aggiornato quadro economico, ove è stata quantificata una maggiore spesa di € 35.007,66, che, sommata all'importo originario di € 81.136,50, ha determinato un nuovo complessivo importo contrattuale per lavori di € 116.144,16, al netto del ribasso d'asta del 20%;

CHE, con deliberazione consiliare n.7 del 10/6/2024, il CdA dell'Ente, ha preso atto ed approvato la superiore perizia di variante e suppletiva, disponendo che la maggiore spesa di € 35.007,66, venisse coperta, quanto ad € 18.806,13, con le economie del quadro economico da ribasso d'asta, previa domanda ad Agea ed autorizzazione del GAL, mentre, quanto alla differenza di € 16.201,53, venisse impegnata, in parte, per € 8.500,00, sul Titolo 1, cap. 1104, art.1, ed, in parte, per € 7.701,53, sul medesimo Titolo 1, cap.1313, art.1, dell'allora redigendo bilancio 2024;

CHE la predetta perizia è stata, indi, approvata dal RUP con determinazione n.73 del 24/6/2024;

CHE, in data 3/7/2024, sono stati sottoscritti, con la Ditta appaltatrice, sia il relativo atto di sottomissione che l'addendum al contratto originario;

CHE, conseguentemente, è stata disposta la ripresa dei lavori come da verbale agli atti;

CHE, a seguito di rilascio informatico, in data 19/7/2024, della domanda di variante attraverso il portale SIAN, è stata trasmessa con pec prot.n.1097,1098,1099,1100,1001,1102,1103 del 26/7/2024, al sopra indicato GAL la copiosa documentazione a supporto e di cui al decreto concessorio;

DATO ATTO che, con determinazione n.94 del 23/7/2024, è stata già disposta, in favore della Soc. Puca Costruzioni srl, a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori - in ossequio a quanto previsto dall'art.35, comma 18, del D.Lgs.n.50/2016 e su richiesta dell'interessata - la somma netta di € 16.227,30, oltre IVA per € 1.622,73, e così in totale € 17.850,03, portata dalla fattura elettronica n.71/24 del 15/7/2024 (prot.n.1056 del 16/7/2024), previ positivi controlli.



*contributivi e previdenziali ed idonea verifica Equitalia, con imputazione al Titolo 2, cap.2907, art.1, dei RR.PP, nel sottoconto di Tesoreria appositamente all'uopo istituito e con riserva di richiesta di rimborso dell'IVA non finanziata dalla provvidenza de qua ad AGEA alla luce della normativa vigente;*

*CONSIDERATO che, con nota prot.n.1129 del 5/8/2024, il Direttore dei Lavori ha rimesso a quest'Ente gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento lavori, eseguiti a tutto il 2/8/2024, dell'importo netto di € 42.900,00, oltre IVA al 10 %, e così per totali € 47.190,00, detratta la ritenuta per infortuni dello 0,5% di € 251,096;*

*VISTO il certificato per il pagamento della 1^ rata, corrispondente al S.A.L. n.1, dell'importo netto di € 42.900,00, oltre IVA al 10% per € 4.290,00, e, quindi, per un totale di € 47.190,00, emesso dallo scrivente RUP, sempre in data 2/8/2024;*

*VISTA la fattura elettronica n.109/24 del 6/11/2024, trasmessa dall'impresa esecutrice dei lavori in data 7/11/2024, prot.n.1519, dell'importo netto di € 42.900,00, oltre IVA al 10% pari ad € 4.290,00, e così per un totale lordo di € 47.190,00;*

*VISTI:*

- l'art.9, 2° comma, del contratto di appalto il quale prevede che "le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore ad € 30.000,00";*
- l'art.24 del capitolato speciale d'appalto sui "Pagamenti in acconto";*

*CONSIDERATO che quest'Ente ha acquisito, in data odierna, il D.U.R.C., da cui risulta la regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa;*

*ATTESO che, preliminarmente all'effettivo pagamento, occorre attivare il servizio di verifica previsto per i pagamenti di somme di importo superiore a diecimila euro, presso Equitalia S.p.A, all'esito negativo del quale è subordinata l'emissione dei pertinenti mandato, e ciò ai sensi della normativa di riferimento;*

*CHE il predetto controllo di verifica è già stato effettuato in data odierna e lo stesso risulta negativo;*

*RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in favore della ditta appaltatrice, alla liquidazione della somma totale di € 47.190,00, di cui € 42.900,00 a titolo di imponibile, ed € 4.290,00 a titolo di IVA (al 10%), somma quest'ultima che viene, del pari, corrisposta ma che sarà oggetto di istanza di rimborso ad AGEA, quale Ente pagatore, alla luce della disciplina vigente;*

*DATO ATTO che, con Decreto prot.770 del 18/10/2024, il GAL Tirreno Eolie ha approvato la variante dell'atto di concessione n.22 del 22/6/2022 e di cui è sopra menzione;*

*DATO ATTO, altresì, che con deliberazione commissariale n.18 del 18/10/2024, è stato adottato il Bilancio di previsione 2024, approvato dall'organo regionale di controllo con D.R.S. n.2844 del 23/10/2024;*

*VISTI:*

- il D.Lgs.18/4/2016 n.50 e s.m.i.;*
- il D.Ls.31/3/2003 n.36;*

*VISTI, altresì, gli artt.11 e 12 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;*


VISTO l'art.26 dello statuto in vigore, che demanda al Segretario, quale Responsabile dei Servizi dell'Ente, l'attività di gestione

## D E T E R M I N A

- a) Di liquidare a favore dell'Impresa "Puca s.r.l.", con sede in Milazzo, P.I. 02846690838, appaltatrice dei lavori relativi al progetto di manutenzione ordinaria e restauro Chiesa di S. Nicola, in Milazzo, c.da Baronìa, di cui alla Mis.19, Sott.19-2 PSR Sicilia 2014-2020, Po.7.5 GAL Tirreno Eolie . CUP: I55F21002800002 – CIG: 94131465D0, la complessiva somma lorda di € 47.190,00, di cui di cui € 42.900,00 per imponibile ed € 4.290,00 per IVA (al 10%) portata dalla fattura elettronica n. 109/24 del 6/11/2024, assunta al protocollo n.1519 del 7/11/2024 e di cui è menzione nella narrativa che precede;
- b) di dare atto:
- che la predetta somma è prevista all'interno del quadro economico dei lavori, ammessi a finanziamento con l'atto di concessione del GAL n.22 del 22/6/2022 e successiva variante;
  - che la somma pagata a titolo di IVA è a valere sul fondo speciale IVA, rivestendo l'Ente la qualifica di soggetto non passivo ai sensi dell'art.13 della Direttiva del Consiglio Europeo 2006/112/CE, e, pertanto, sarà oggetto di istanza rimborso ad AGEA;
  - che la spesa lorda sopra indicata, pari ad € di 47.190,00 lordi, trova imputazione sul Titolo 2, cap.2907, art.1 dei Residui passivi;
  - che, in particolare, l'importo di € 16.569,04 verrà liquidato con quanto residua nel sottoconto di tesoreria appositamente istituito, mentre la differenza di € 30.620,96 verrà pagata con risorse proprie dell'Ente, salva l'eventuale successiva sistemazione contabile concernente le somme anticipate dall'IPAB e da formare oggetto di richiesta di rimborso ad AGEA;
  - che l'emissione dei relativi mandati può essere effettuata stante l'esito negativo della verifica relativa ad eventuali inadempienze da parte della ditta appaltatrice compiuta in data odierna tramite il servizio di Equitalia S.p.A.;
- c) di dare atto, ancora, che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione ai sensi della normativa vigente;

Il Responsabile del Servizio e R.U.P.

(Dott.ssa Lucia Lombardo)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lucia Lombardo", written over a horizontal line.

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

*(Ai sensi dell'art. 14 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art. 19 dello Statuto)*

*Si attesta che la spesa di € 47.190,00 trovasi imputata a carico dello stanziamento iscritto al Titolo 2°, cap. 2907, art. 1, dei RR.PP.*

*Milazzo, 13 novembre 2024*

*Il Responsabile del servizio finanziario*

*(Dott.ssa Erminia Maria Tindara Codraro)*

*Erminia Maria Codraro*



*Pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente dal ..... al.....*

*Milazzo,*

*Il Responsabile del servizio*

*(Dott.ssa Lucia Lombardo)*